

## SEGUIMIENTO APERTURAS

### EXPEDIENTE S-03671-2022

EMPRESAS OFERTANTES	LOTES	VALOR ESTIMADO	DOCUMENT. ADMTVA	PROPUESTA TÉCNICA / PUNTUACIÓN TECNICA SUBJETIVA	PROPUESTA TÉCNICA / PUNTUACIÓN TECNICA OBJETIVA	PROPUESTA ECONÓMICA	OBSERVACIONES
---------------------	-------	----------------	---------------------	---	--	------------------------	---------------

"Obras climatización sala aparatos informáticos TORRESPAÑA edificio A"							
AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.	1	965.849,95	APTA (*)	22,00	en evaluación	823.383,06	
CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL CUORMA, S.L.	1	965.849,95	APTA (*)	23,00	en evaluación	818.200,95	
CONSTRUCTORA SANJOSE, S.A.	1	965.849,95	APTA (*)	19,00	en evaluación	698.104,53	
EIFFAGE ENERGIA	1	965.849,95	APTA (*)	24,00	en evaluación	527.674,41	
GRUPO CONECTOR S.A.	1	965.849,95	APTA (*)	6,00	en evaluación	615.473,68	
OBRAS&DECORACIÓN YUGO S.L.	1	965.849,95	Desestimado	- -	- -		Declaración responsable Anexo III incompleto
ONDOAN, S. COOP.	1	965.849,95	APTA (*)	6,00	en evaluación	594.897,83	
UTE MONCOBRA S.A.-COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS	1	965.849,95	APTA (*)	24,00	en evaluación	647.423,28	

(\*) Presenta Declaración Responsable: Anexo III.

5 de agosto de 2022